



Renovatie Winkelcentrum De Akkerhof

Voorlopige planning werkzaamheden



Fase	Straat	Start	Gereed
0	Parkeergarage De Akkers Garage blijft deels bereikbaar tijdens werkzaamheden Verlichting wordt vervangen vanaf eind augustus	half januari	30 juli
1	Lentebakker (fietspad en trottoirs)	GEREED	
2a	Westakker (kleine deel links van AH) <i>Gereed met uitzondering van de droogloop (rode vlak)</i>	GEREED	
2b	Zuidplein (grote plein rechts van AH) <i>Gereed met uitzondering van de droogloop (rode vlak)</i>	GEREED	
3	Westakker (grote plein) <i>Aanbrengen Plantenbak op plein na de bouwvak</i>	GEREED	
	Bouwvakantie	2 augustus	20 augustus
4	Noordplein	23 augustus	half november
5	Aanbrengen bestrating (tussen fase 2a en 2b) na gereedkomen bouwwerkzaamheden winkelcentrum MVGM/Aalberts Bouw	15 november	10 december

*Deze planning is onder voorbehoud en afhankelijk van werkbaar weer.
Meer info www.lindeloof.nl/akkerhofspijkenisse*

Scan bovenstaande QR code met uw telefoon en u komt meteen op de juiste locatie terecht.

Tot ziens in de Akkers!